

Protokół pokontrolny

3/04

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miejski w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Klemens Kiełpiński
Czesław Kukliński
Henryk Sumionka

3. Data rozpoczęcia kontroli: 22.10.2007 r.

Data zakończenia kontroli: 22.10.2007 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Krzyż w 2007 r.
2. Budowa i modernizacja dróg w Czersku w 2007 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Pan Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Ad. 1) Kontrola zadania budowa sieci wodociągowej do m. Krzyż w roku 2007.

Na powyższe zadanie ogłoszono przetarg na który wpłynęło 13 ofert, z których najwyższa oferta była na kwotę 390.573,21 zł, natomiast najniższa wynosiła 186.540,45 zł brutto. Wybrano ofertę najniższą firmy- Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy p. Mirosława Rychlik, zam. Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn, z którym sporządzono umowę Nr WG-342-4B/2007 w dniu 11.05.2007 r. na zakres prac wodociąg. Ø 110 = 1562,8 m, Ø 90 = 1481,6 m i przyłącza Ø 32 = 918,5 m łącznie 25 szt. Na kwotę brutto 186.540,45 zł. Zadanie sieć wodociągowa do m. Krzyż zakończono. Zapłacono F-rą z dnia 09.08.2007 r. Nr 27/2007 na kwotę 186.540,45 zł.

Uwag do skontrolowanej inwestycji nie wniesiono.

Ad.2) Budowa i modernizacja dróg w Czersku.

Skontrolowano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Mleczarskiej w Czersku”.

Na powyższe zadanie w wyniku przetargu na który wpłynęły dwie oferty na kwotę 499.031,30 zł oraz 324.412,42 zł. Wybrano ofertę na kwotę 324.412,42 zł p. Błocińskiego Zbigniewa, zam. Czersk ul. Starego Urzędu 2.

Na tę okoliczność sporządzono umowę Nr WG-342-3/2007 z dnia 23.04.2007 r. pomiędzy Burmistrzem Czerska, a Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych p. Błocińskiego Zbigniewa na kwotę wynikającą z przetargu 324.412,42 zł brutto. Zuwagi na to, iż projektant nie przewidział podbudowy pod chodniki i odwodnienia ulicy sporządzono umowę dodatkową Nr WG-342-3/1/2007 z dnia 18.07.2007 r. na kwotę 13.310,98 zł.

Powyższą inwestycję zakończono i została dokonana zapłata dla wykonawcy wg faktury.

Ponad to dokonano kontroli zadania: „Budowa dróg w Czersku, Rytlu, Łęgu – utwardzenie ulic płytami Yomb:

Rytel, ul. Dworcowa = 2000 m²

Czersk, ul. Łosińska = 1200 m²

Łąg Wądoły = 400 m²

Na zadanie został ogłoszony przetarg na który wpłynęły 3 oferty najwyższa na kwotę 530.022,90 zł brutto oraz najniższa na kwotę 340.581,73 zł brutto.

Wybrano ofertę najniższą w wyniku czego sporządzono umowę pomiędzy Burmistrzem, a firmą: Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” p. Rożek Mirosław, Chojnice ul. G. Zapolskiej 18 na kwotę 340.581,73 zł.

Do chwili obecnej wykonano ul. Łosińską w Czersku 1200 m² i ulicę Dworcową w Rytlu 2000 m². Za wykonaną pracę zapłacono wykonawcy F-rą z dnia 11.10.07 r. Nr 75/07 na kwotę 302.739,32 zł.

Z uwagi na prace związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej Łąg – Wądoły wykonawca nie miał możliwości w terminie do 30.09.2007 r. wykonać utwardzenia drogi płytami Yomb.

Na tym kontrolę zakończono i uwag nie wniesiono.

7. Wnioski z kontroli:

Nie wniesiono.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu

BURMISTRZ

Marko Tenkowski

Data i miejsce podpisania
protokołu

Cheval, dn. 22. 10. 2007 r.

Podpisy kontrolujących

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*