

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Miejsce i data: Chojnice, dn. 20.10.2016

PROTOKÓŁ Nr GE.6630.226.2016

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Sieć: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, energetyczna oświetlenia drogowego wraz z usunięciem kolizji energetycznych w ramach przebudowy nawierzchni drogowych w miejscowości Rytel ul. Ks. Gracjana Nagierskiego i Chłopowska. Działki nr: 385, 403, 442, 444/9, 445, 446/18, 552/2, 965, 967.

Płatnik:

USŁUGI PROJEKTOWE NADZÓR BUDOWLANY
DANIEL FOLEHR NIP: 555-127-69-47 pl.
Piastowski 25A
89-600 Chojnice

Inwestor:

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 05.07.2016

Data wpływu: 11.07.2016

ODPIS

Uzgodnienia lokalizację obiektu z następującymi uwagami:

- 1 ENEA Operator Sp. z o.o. - *Uzgodnienie 341/2016*
Rejon Dystrybucji w Chojnicach

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji
Chojnice
[Signature]
Tęcza Chojnice

- 2 Orange Polska S.A. Dział
Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

- *nie stoi T się* *[Signature]*

- 3 Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o.,
Oddział w Gdańsku,
Zakład Gazowniczy w
Bydgoszczy, Punkt
Dystrybucji Gazu w
Chojnicach

- *Bez uwag*

[Signature]

- 4 Miejskie Wodociągi Sp. z
o.o. w Chojnicach

- 5 Miejski Zakład
Energetyki Ciepłej Sp. z
o.o. w Chojnicach - *bez uwagi Szyjma*
- 6 PETRUS Sp. z o.o. w
Chojnicach - *bez uwagi*
- 7 UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska -
- 8 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brusach -
- 9 Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Chojnicach -
- 10 Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w
Czersku - *nie stoi T się*
- 11 NETIA S.A. - *uzg. droga elektryczna - bez uwagi*
- 12 Przewodniczący narady
koordynacyjnej - *na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie
przedłożonego do 31.10.2016 r.
Z up. Starosty
Andrzej Kaptur
Przewodniczący
narady koordynacyjnej*

7. up. Starosty

7. up. Starosty

Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "wysoki"
 Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "niski"
 Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
 Proj obrzeże bet. 100x30x8

Proj kanalizacja deszczowa

 Proj wpust deszczowy - krawężnikowy zlokalizowany poza jezdnią

Proj kanalizacija sanitarna

Proj wodociąg

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą ledową

Projektowana oświetleniowa linia kablowa 0,4kV -
YAKXS 4x35mm²

SO Projektowana szafa sterowania oświetleniem

Nieruchomości przeznaczone do podziału

Pozostałe nieruchomości przez które przebiega inwestycja

<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego</p> <p>Budowa nawierzchni drogowych na ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Ryteł</p>			
<p>Inwestor: Burmistrz Czerska</p>			
<p>Nazwa rysunku</p> <p>Skala 1:500</p>		<p>Nr rys 2.1</p>	
<p>Projekt zagospodarowania terenu</p>			
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowa	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
Sprawdził br. drogowa	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I/7342-9/95	
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	Upr. bud. AN/8346/138/84	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I/7342-24/95	
Projektant br. elektryczna	inż. Karol Gołębiwski	Upr. bud. POM/0179/PW/OE/08	
Sprawdził br. elektryczna	mgr inż. Tadeusz Grubiński	Upr. bud. UAN/8346/206/88	
<p>9 kwietnia 2016</p>			

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 6640.661.2016

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI
CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 34/2016....

Usieła się dwustronną stroną ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W sprawie ochrony prac należy prowadzić ręczne. Wskazywać skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76E 05 i 25 i PN 90/E-05100-1. Uzgodnienie należy uzgodnić z naszymi odcinami i powiadomić naszych Rejon o dokonaniu brania ich, rozpoczyna z zaciąganiem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą zniknąć się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzgodniono projekt przebudowy linii kablowych i odcinów drapieżnych z budową kanałów i odcinów drapieżnych w m. 1. Rytel. Wskazywane kable od pkt 1 do 3, z rezerwami

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 31.10.2016

* Na przebudowę w/w kolizji,
~~Na zasiedlenie w energię elektryczną~~
wystąpić o wydanie warunków technicznych,
opracować projekt budowlany,
który należy uzgodnić w RD Chojnice.

Uzgodniono branie elektryczną.
Lokalizacja złącza pom. sirowego warunkowa.
Ostateczna lokalizacja złącza
na etapie projektowania.
Koszty przeprojektowania w/w ponosi klient.
Chojnice, dnia 31.10.2016

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj.
infrastruktury z kablami energetycznymi,
na kable energetyczne nałożyć
rurę dwudzielną typu AROT
- na kable SN φ 160mm
- na kable NN φ 110mm
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych
do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD
Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego
naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dział Rozwój i Inwestycje
Kierownik
Stanisław Osowski