

**Zakres robót wykonanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie w ramach
bieżącego utrzymania dróg krajowych w 2011 r.
na DK 22 przebiegającej przez teren Gminy Czersk**

Wyszczególnienie robót	Ilość wykonanych robót	Wartość brutto robót tys. zł
Bieżące utrzymanie dróg - remonty nawierzchni		
Wyrównanie lokalnych nierówności mieszkanką mineralno - bitumiczną "na zimno"	440 m2	42,06
Remont częściowy przy użyciu betonu asfaltowego	817 m2	109,18
Wymiana zniszczonej nawierzchni z bet. asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej naw. i ułożenie warstwy bet. asfaltowego	5 986 m2	418,90
Remont częściowy nawierzchni masami uzyskanymi z recyklingu na miejscu	766 m2	99,07
Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej	46 m2	5,99
Remont częściowy techniką sprysku emulsją asfaltową i posypania kruszywem (torkret)	79,8 Mg	61,94
Frezowanie częściowe - ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny	436 m2	11,29
Razem remont		748,43
Remont - odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 22		
odc. m. Gutowiec km 269+000 ÷ 270+800	1,8 km	1 290,98
odc. Gutowiec - Czersk km 271+500 ÷ 271+800	0,3 km	188,94
odc. Gutowiec - Czersk km 271+800 ÷ 273+145	1,345 km	883,32
odc. Gutowiec - Czersk km 273+145 ÷ 273+800	0,655 km	421,00
Razem remont - odnowa		2 784,24
Razem remont nawierzchni		3 532,67
Bieżące utrzymanie dróg - pozostałe roboty		
Wykonanie remontu poziomego oznakowania cienkowarstwowego	7 936,68 m2	113,45
Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupiem	10 szt	3,88
	26 m2	13,48
Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych	6 szt	2,10
Regulacja przesł ogrodzenia m. Rytel	5szt	3,21
Regulacja wysokości krat żeliwnych, wykonanie studni	2 szt	5,82
uzupełnienie poboczy	m3	13,46
Planowanie poboczy	149 m2	1,83
Wykonanie nowych nasadzeń	47 szt	3,74
Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego drogi jednojezdniowej wraz z utylizacją	24 km	4,09
Oczyszczanie miasta Czersk - 2 etapy (2 x 3,6 km)	7,2 km	51,11
Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg krajowych w obszarach zabudowanych wzdłuż krawężników z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z utylizacją	1,06 km	2,41
Kompleksowe, ręczne i mech. koszenie traw i chwastów	303 722,40 m ²	39,69
Remont chodnika m. Łąg	40 m2	3,62
Ustawienie krawężnika, obrzeża m. Łąg	57 mb	3,40
Wykonanie opsaki przykrawężnikowej w Czersku	267 m2	38,82
Razem pozostałe		304,11
Roboty ogółem		3 836,78

Inspektor
ds. utrzymania dróg
mgr Paweł Dojarski